

PROGRAMA DE CAMINERÍA RURAL PLAN DE MANTENIMIENTO - MALDONADO


Acumulado anual a	Diciembre
Año	2019

Detalle	\$
Administración	6.863.370,35
Licitación	15.279.588,44
Mixta	14.189.689,70

Monto total certificado (\$)	36.332.648,49
Monto total certificado OPP (\$)	25.432.853,94
Monto total certificado Intendencia	10.899.794,55


	Montos Globales	Montos OPP	Montos Intendencia
Total Asignado (\$)	36.332.648,50	25.432.853,95	10.899.794,55
Avance Acumulado (\$)	36.332.648,49	25.432.853,94	10.899.794,55
Saldo Pendiente (\$)	0,01	0,01	0,00

Avance acumulado Saldo pendiente



OPP

Avance acumulado Saldo pendiente



Intendencia

Camino	Mov. de tierra y bases (\$)	Obras de arte (\$)	Pavimentación (\$)	Pavimentacion (\$)	Seguridad vial (\$)	Varios (\$)	Impuestos Sociales (\$)	Paramétricos (\$)	Transporte (\$)	Total (\$)	
UYMA0297	6,8	8.066.004,62	1.945.804,14	10.714.587,21	0,00	0,00	-306.850,32	0,00	0,00	633.514,40	21.053.060,05
UYMA0515	0,00	0,00	0,00	0,00	13.242.675,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.242.675,09
UYMA0519	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.834,30	1.931.079,05	2.036.913,35
Totales	6,8	8.066.004,62	1.945.804,14	10.714.587,21	13.242.675,09	0,00	-306.850,32	0,00	105.834,30	2.564.593,45	36.332.648,49